

Mitteilungsvorlage

Beantwortung einer Anfrage von Frau RM Stamm zu Schulcontainern (Drs. 16/6159)

Beratungsfolge

| | Gremium | Sitzungstermin | Beratungsform |
|---|---------|----------------|---------------|
| 1 | Rat | 27.06.2024 | Kenntnisnahme |

Öffentlichkeit

Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung.

Federführung

1.00 Fachdezernat Finanzen und Kultur

Beteiligte Stellen

0.11 Personal und Organisation
1.28 Gebäudemanagement
2.40 Schule und Bildung

Finanzielle Folgen und Auswirkungen

Voraussichtlicher Aufwand und voraussichtliche Auszahlungen im laufenden Jahr und in Folgejahren

keine

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Ergebnis- und Finanzplan enthalten

entfällt

Produkt(e)

keine Produktrelevanz

Klima-Check

entfällt

Zeit- und Personalkostenaufwand

entfällt

Mitteilung der Verwaltung

Die nachfolgende Information wird zur Kenntnis genommen.

Frage 1**Wann wurden wie viele Container bestellt?**

| Schule | Anzahl der bestellten Baueinheiten für die Schulraumerweiterung | Bestelldatum |
|--|---|--------------|
| Hilda-Heinemann-Schule (Gebrauchtanlage mit Anpassungsbedarfen) | 53 | 14.11.2023 |
| GGs Am Stadtpark (Neubau) | 70 | 18.04.2024 |
| GGs Reinshagen (Neubau) | 58 | 02.05.2024 |

Frage 2**Für welchen Termin wurde die Lieferung bestätigt?**

| Schule | Liefertermin bei Bestellung | Voraussichtlicher Liefertermin |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| GGs Am Stadtpark | Juli 2024 | November 2024 |
| GGs Reinshagen | August 2024 | Oktober 2024 |

Frage 3**Wie viele Container sind bisher und wann geliefert worden?**

| Schule | Anzahl der gelieferten Baueinheiten für die Schulraumerweiterung | Voraussichtlicher Liefertermin |
|------------------------|--|--------------------------------|
| Hilda-Heinemann-Schule | 53 Einheiten | Februar 2024 |

Frage 4**Wie lange dauert es, bis nach der Lieferung die baurechtlichen Genehmigungen erteilt und die Container bezugsfertig sind?**

Die Baugenehmigung wird in der Regel binnen drei Monaten erteilt, wenn alle erforderlichen Unterlagen zur Prüfung vorliegen.

| Schule | Voraussichtliche Bezugsfertigkeit |
|------------------------|-----------------------------------|
| Hilda-Heinemann-Schule | August 2024 *) |
| GGs Am Stadtpark | November 2024 |
| GGs Reinshagen | Oktober 2024 |

*) Die Anlage muss ausgebaut werden, da es sich um eine gebrauchte Rückläuferanlage handelt, die im Gegensatz zu Neuanlagen vor Ort den künftigen Bedarfen angepasst und ausgebaut werden muss. Diese Arbeiten werden bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Die Herrichtung der Außenanlagen befindet sich derzeit in der Abstimmung zwischen den Beteiligten.

Frage 5**Können an allen Containerstandorten die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden?**

Die Baugenehmigungen werden in der Regel beantragt sobald die Unterlagen der Herstellerfirma vorliegen. Darin münden zugleich Bodengutachten, Statik, Entwässerungsgesuch und ggfls. weitere für das Baugenehmigungsverfahren erforderliche Gutachten bzw. Nachweise. Die Baugenehmigung prüft alle öffentlich-rechtlichen Belange und ist die Voraussetzung für die Nutzungserlaubnis.

Mast-Weisz
Oberbürgermeister