

## Mitteilungsvorlage

Beantwortung einer Anfrage von Frau RM Stamm zu Schulcontainern (Drs. 16/6159)

---

### Beratungsfolge

	Gremium	Sitzungstermin	Beratungsform
1	Rat	27.06.2024	Kenntnisnahme

### Öffentlichkeit

Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung.

---

### Federführung

1.00 Fachdezernat Finanzen und Kultur

### Beteiligte Stellen

0.11 Personal und Organisation  
1.28 Gebäudemanagement  
2.40 Schule und Bildung

### Finanzielle Folgen und Auswirkungen

#### Voraussichtlicher Aufwand und voraussichtliche Auszahlungen im laufenden Jahr und in Folgejahren

keine

#### Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Ergebnis- und Finanzplan enthalten

entfällt

### Produkt(e)

keine Produktrelevanz

**Klima-Check**

entfällt

**Zeit- und Personalkostenaufwand**

entfällt

**Mitteilung der Verwaltung**

Die nachfolgende Information wird zur Kenntnis genommen.

**Frage 1****Wann wurden wie viele Container bestellt?**

Schule	Anzahl der bestellten Baueinheiten für die Schulraumerweiterung	Bestelldatum
Hilda-Heinemann-Schule (Gebrauchtanlage mit Anpassungsbedarfen)	53	14.11.2023
GGs Am Stadtpark (Neubau)	70	18.04.2024
GGs Reinshagen (Neubau)	58	02.05.2024

**Frage 2****Für welchen Termin wurde die Lieferung bestätigt?**

Schule	Liefertermin bei Bestellung	Voraussichtlicher Liefertermin
GGs Am Stadtpark	Juli 2024	November 2024
GGs Reinshagen	August 2024	Oktober 2024

**Frage 3****Wie viele Container sind bisher und wann geliefert worden?**

Schule	Anzahl der gelieferten Baueinheiten für die Schulraumerweiterung	Voraussichtlicher Liefertermin
Hilda-Heinemann-Schule	53 Einheiten	Februar 2024

**Frage 4****Wie lange dauert es, bis nach der Lieferung die baurechtlichen Genehmigungen erteilt und die Container bezugsfertig sind?**

Die Baugenehmigung wird in der Regel binnen drei Monaten erteilt, wenn alle erforderlichen Unterlagen zur Prüfung vorliegen.

Schule	Voraussichtliche Bezugsfertigkeit
Hilda-Heinemann-Schule	August 2024 *)
GGs Am Stadtpark	November 2024
GGs Reinshagen	Oktober 2024

\*) Die Anlage muss ausgebaut werden, da es sich um eine gebrauchte Rückläuferanlage handelt, die im Gegensatz zu Neuanlagen vor Ort den künftigen Bedarfen angepasst und ausgebaut werden muss. Diese Arbeiten werden bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Die Herrichtung der Außenanlagen befindet sich derzeit in der Abstimmung zwischen den Beteiligten.

**Frage 5****Können an allen Containerstandorten die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden?**

Die Baugenehmigungen werden in der Regel beantragt sobald die Unterlagen der Herstellerfirma vorliegen. Darin münden zugleich Bodengutachten, Statik, Entwässerungsgesuch und ggfls. weitere für das Baugenehmigungsverfahren erforderliche Gutachten bzw. Nachweise. Die Baugenehmigung prüft alle öffentlich-rechtlichen Belange und ist die Voraussetzung für die Nutzungserlaubnis.

Mast-Weisz  
Oberbürgermeister